		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				RESPONSABLE
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
OBRA CIVIL	Reubicar los cilindros de gas en el exterior del Laboratorio de Operaciones Unitarias.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Colocar salida del Spray Dryer fuera del laboratorio de Operaciones Unitarias o colocar manga y limpiarla periódicamente.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Reemplazo de rejillas por planchas perforadas de acero inxidable.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Podar el árbol periódicamente evitando que sus ramas obstaculicen la salida del humo del caldero.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Arreglar filtraciones en el Lab. de Operaciones Unitarias.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Extender la cañería de la válvula de drenaje del autoclave hasta el exterior del laboratorio de Microbiología.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Instalación de lavaojos y ducha de seguridad en el Laboratorio de Bromatología.																																																	Técnico de SSA
	Instalación de lavaojos y ducha de seguridad en el Laboratorio de Microbiología.																																																	Técnico de SSA
	Adquirir Kit con material absorbente para los laboratorios de Bromatología, Microbiología y área de calderos.																																																	Técnico de SSA
	Instalación de detectores de humo y de gases en los laboratorios de IAL.																																																	Técnico de SSA
	Instalación de interruptores diferenciales en los equipos de los laboratorios de IAL																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
CALDEROS	Cambio de manómetros.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Cambio de control de seguridad de nivel de agua principal y auxiliar, y del límite alto de presión.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Colocar aislantes térmicos a las tuberías que transportan vapor.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Reubicar almacenamiento de combustible para caldero debidamente señalizada e impermeabilizada.																																																	Técnico de SSA
	Aplicar las 5 Ss dentro del Área del Caldero.																																																	Técnico de SSA
	Arreglar puertas de ingreso, señalizarlas y colocar candado custodiado para mantener la seguridad.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	Mantenimiento periódico a la cocina y hornos industriales, ya sea, en la empresa donde las compraron o particular.																																																	Profesor encargado del Lab. de Op. Unitarias
	Establecer horarios de limpieza de hornos y cocina para los estudiantes que los utilizaron.																																																	Profesor encargado del Lab. de Op. Unitarias
	Revisión y reposición periódica de extensiones eléctricas.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Revisión y reposición periódica de los material(es) de vidrio en mal estado por nuevos.																																																	Profesores encargados de los laboratorios de IAL.
	Mantenimiento periódico de los sistemas de extracción de aire actuales en el laboratorio de Bromatología y Operaciones Unitarias.																																																	Coordinador de los laboratorios de IAL.
	Colocar señaléticas de superficie caliente en la cocina y horno industriales																																																	Técnico de SSA
	Colocar señaléticas en tomacorrientes indicando su voltaje, amperaje el tipo de corriente que posee.																																																	Técnico de SSA

| | | |

| | | |